


Số: 798 /BC-ĐHSP

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2016

V/v: Báo cáo tình hình giải ngân
10 tháng và ước thực hiện kế
hoạch vốn năm 2016



Kính gửi: - Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
- Đại học Đà Nẵng

Thực hiện công văn số: 5311/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 25/10/2016 của Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em về tình hình giải ngân 10 tháng và ước thực hiện kế hoạch vốn năm 2016, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng xin báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện với nội dung như sau:

1. Cải tạo, sửa chữa Ký túc xá Sinh viên Nhà số 3 Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

- * Dự án thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
- * Khó khăn, vướng mắc: Không
- * Đề xuất giải pháp: Không

2. Cải tạo, sửa chữa nhỏ CSVC và mua sắm trang thiết bị hằng năm của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

- * Dự án thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
- * Khó khăn, vướng mắc: Không
- * Đề xuất giải pháp: Không

3. Đầu tư Xây dựng Cơ sở vật chất các Hạng mục Nhà học A6, Cải tạo Nhà Hiệu bộ và Ký túc xá Sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

* Dự án chậm so với tiến độ đề ra do các thủ tục chuẩn bị đầu tư gồm nhiều bước tốn nhiều thời gian:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư (27/8/2015).
- Khảo sát địa chất.
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Thiết kế cơ sở).
- Thẩm định của Cục quản lý các hoạt động xây dựng, Bộ xây dựng.
- Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (27/10/2015).
- Lập kế hoạch đấu thầu Tư vấn lập Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng (26/01/2016).
- Đấu thầu chọn đơn vị Tư vấn lập Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
- Lập Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.
- Thẩm định Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của Sở Xây dựng (06/7/2016).
- Phê duyệt Bản vẽ thi công và dự toán xây dựng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (02/8/2016).
- Lập kế hoạch đấu thầu giai đoạn thi công (04/5/2016).
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Giáo dục (22/8/2016).

Hiện nay dự án đang trong quá trình triển khai giai đoạn thi công.

*** Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai:**

- Nhiều thủ tục, tốn nhiều thời gian.
- Bộ chưa phê duyệt thoả thuận uỷ thác Ban quản lý dự án.

*** Nguyên nhân (trình tự, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện, các nguyên nhân khác):**


Mặc dù đơn vị đã cố gắng thực hiện nhanh nhất, nhưng do trình tự đầu tư theo qui định quá nhiều bước, nhiều cấp, mất nhiều thời gian.

*** Kế hoạch giải ngân:**

Tính đến nay Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã thực hiện giải ngân được xấp xỉ 50% kế hoạch vốn được giao, đến thời điểm 31/01/2017 ước đạt 80%.

*** Kiến nghị giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn.**

Đề xuất giải pháp: Đề nghị Bộ sớm cho ý kiến chỉ đạo về việc cử Ban Quản lý dự án.

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kính báo cáo./. 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.



PGS.TS. NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NSNN NĂM 2016

(Biểu mẫu kèm theo công văn số 5311/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 25 tháng 10 năm 2016)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chương trình/ngành, lĩnh vực	Tổng số vốn kế hoạch năm 2016 được giao và số vốn kế hoạch năm 2015 kéo dài sang năm 2016 (nếu có)			Kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2016 (nếu có)			Kế hoạch được giao năm 2016			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/10/2016			Giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/10/2016			Khối lượng thực hiện từ 01/01/2016 đến hết ngày 31/01/2017			Giải ngân KH 2016 từ ngày 01/01/2016 và KH 2015 kéo dài (nếu có) từ ngày 01/02/2016 đến ngày 31/01/2017			Kế hoạch năm 2016 cần điều chỉnh				
		Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tổng số	Trong nước	Nước ngoài	Tăng	Giảm						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
I	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực																										
b	Thực hiện dự án																										
	Dự án Đầu tư XD CSVC các HM Nhà học A6, Cải tạo Nhà hiệu bộ và Ký túc xá Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng	74,875	0	74,875	0	74,875	0	74,875	0	74,875	8,207	0	8,207	35,780	0	35,780	50,207		50,207	60,780		60,780	0	0			

HIỆU TRƯỞNG



PGS.TS. NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH